



UNIVERSITÀ AGRARIA DI CIVITAVECCHIA

Viale Guido Baccelli, 35 - Tel. e Fax 0766/20340 - 00053 Civitavecchia
Cod. Fisc. n. 83002800585 - I.V.A. n. 06898991002

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMITATO ESECUTIVO

Delibera n° 66

OGGETTO: Strada dei Poggi – lavori di somma urgenza per impraticabilità e pericolosità della sede stradale – approvazione perizia di variante.

Del 29/11/2019

L'anno duemiladiciannove, questo giorno ventinove del mese di novembre, alle ore 17:00, nell'Aula Consiliare dell'Università Agraria di Civitavecchia, si è riunito

IL COMITATO ESECUTIVO

convocato nelle forme di legge e sono rispettivamente presenti, oltre il Presidente, i seguenti componenti il Comitato

	Presenti	Assenti
DE PAOLIS DANIELE	X	
RENZO CRISOSTOMI	X	
DELMIRANI DAMIRIA	X	

Presiede il Sig. De Paolis Daniele



Del. N. 66 del 29/11/2019

**Oggetto: Strada dei Poggi –lavori di somma urgenza per impraticabilità e pericolosità della sede stradale –
approvazione perizia di variante**

IL COMITATO ESECUTIVO

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 65/2018, esecutiva a norma di Legge, veniva preso atto del progetto complessivo di ampliamento dell'Azienda Zootecnica;
- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13/2019, venivano individuate le priorità nei lavori;
- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29/2019, esecutiva a norma di Legge, veniva incaricato come Responsabile del Procedimento per il primo stralcio di gara il dott. ing. Giuliano Colangeli;
- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36/2019, esecutiva a norma di Legge, veniva aggiudicato l'appalto per il primo stralcio, comprendente recinzioni dell'azienda e sistemazione del primo tratto della strada di accesso, alla ditta Lo Monaco Pietro s.r.l., con un ribasso del 14,01%;
- In data 25 luglio 2019 veniva firmato il contratto d'appalto con la ditta in parola;

Premesso ancora che:

- a seguito di numerose segnalazioni circa lo stato di percorrenza della strada denominata "Strada dei Poggi", il presidente invitava il RUP ad un sopralluogo congiunto lungo il tratto di strada che dai ripetitori di Monte Paradiso porta alla Via Guastatori del Genio;
- a seguito del verbale di somma urgenza redatto dal RUP, ravvisata la pericolosità di utilizzo della strada, con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 61 del 25/10/2019 venivano affidati alla ditta Lo Monaco, che già si trovava con mezzi e personale nell'adiacenza del tratto di strada in esame, i lavori di somma urgenza descritti dal RUP con proprio verbale sopra richiamato, applicando altresì identico ribasso d'asta rispetto ai lavori di sistemazione del primo tratto di strada, ed ovvero il 14,01%;
- la ditta sta lavorando per rimuovere le cause di pericolosità e restituire percorribilità;

Richiamato il verbale di somma urgenza trasmesso al comitato esecutivo dell'Ente il giorno 16/10/2019;

Dato atto che il RUP ha trasmesso in data 25/11/2019 i risultati di una visita ispettiva ai luoghi in parola, rilevando che:

- a) Le ulteriori precipitazioni avevano aggravato quanto prima rilevato e verbalizzato;
- b) La strada si presentava, nelle parti già trattate, comunque percorribile, certamente grazie alle lavorazioni effettuate;
- c) Per chiudere compiutamente il lavoro è necessario procedere alla sistemazione degli ultimi circa 300 m. di strada sterrata, come riportato dalle immagini riportate nella proposta di approvazione della variante;

Considerato necessario fare proprio quanto proposto dal RUP, ed ovvero procedere alla sistemazione completa del tratto stradale interessato secondo quanto già effettuato nella prima parte, e quindi, sostanzialmente:

- I. Procedere con la stesa del materiale ghiaioso frantumato a formazione di massicciata stradale per l'intera tratta;
- II. Ridurre contemporaneamente il parametro altezza della stessa voce da 15 a 10 cm in media, anche grazie alla formazione di piano quotato e scavo e riporto del materiale proveniente direttamente dal cantiere, per poi ripartire con le successive lavorazioni;

- III. Indicare alla ditta di procedere con scolina laterale per circa 850 m nel tratto più scosceso;
 IV. Utilizzare le voci di drenaggio profondo per prevedere la formazione, ad intervalli minori di 100 m, di scoline perpendicolari come da descrizione delle voci di computo;

Richiamato l'allegato computo metrico di perizia di variante;

Ritenuto comunque favorevole e vantaggioso per l'Ente procedere come indicato dal RUP;

Valutato il quadro comparativo della spesa relativo ai lavori di somma urgenza:

Voce	Misurazioni			Prezzo - € -	Importi			
	Iniziali	Variante	Variazioni		Iniziali	Variante	In più	In meno
CO1.02.003	7.920,00	8.125,00	205,00 (m ²)	0,60	4.767,29	4.890,68	123,39	
A02.01.001.a	211,20	297,50	86,30 (m ³)	2,48	523,04	736,76	213,72	
A02.01.003.b	36,00	140,63	104,63 (m ³)	13,01	468,37	1.829,64	1.361,27	
A02.02.001.a	680,00	297,50	-382,50 (m ³)	2,03	1.379,97	603,74		-776,23
CO1.03.003	600,00	500,00	-100,00 (m)	4,88	2.930,54	2.442,12		-488,42
CO1.02.017	200,00	137,50	-62,50 (m)	13,68	2.736,20	1.881,14	-855,06	
NP.01	336,60	845,00	508,40 (m ³)	59,27	19.951,26	50.085,61	30.134,35	
TOTALI					32.756,67	62.469,69	30.977,67	-1.264,65

Dato quindi atto che i lavori, in virtù in particolare dell'aggiunta dell'ultimo tratto di strada, ed inoltre della rilevata larghezza del tratto di strada già considerato (che si riduce rispetto a quanto ipotizzato), passano da € 32,756,67 ad € 62.469,69;

Avuta lettura del Quadro Tecnico Economico complessivo di variante:

Parte	Iniziale	Variante	Variazioni
A - Lavori	32.756,67	62.469,69	29.713,02
B - Somme a Disposizione	7.387,07	11.370,97	3.983,90
Spese Tecniche	3.370,00	4.200,00	830,00
IVA lavori	3.275,67	6.246,97	2.971,30
IVA s.t.	741,40	924,00	182,60
Totale	40.143,74	73.840,66	33.696,92

Sentita la proposta del Presidente;

Richiamata la proposta del RUP;

Visto il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e le linee guida ANAC, per quanto applicabili;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Vista la Legge 168/2017;

DELIBERA

1. Di recepire e far proprio quanto premesso in narrativa;
2. Di approvare la perizia di variante, come di sopra indicata, per lavori di somma urgenza in loc. "Strada dei Poggi" in complessivi € 62.469,69 di lavori, € 11.370,97 di somme a disposizione e pertanto per € 73.840,66 onnicomprensivi;
3. Di impegnare le conseguenti cifre a favore della ditta e della D.L.
4. Di rinviare al Consiglio di Amministrazione lo svincolo delle ulteriori somme necessarie all'esecuzione dei lavori sopra descritti;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi delle disposizioni vigenti.





UNIVERSITÀ AGRARIA DI CIVITAVECCHIA

Viale Guido Baccelli, 35 - Tel. e Fax 0766/20340 - 00053 Civitavecchia
Cod. Fisc. n. 83002800585 - I.V.A. n. 06898991002

DELIBERAZIONE numero... 66 del 29-11-2019

IL PRESIDENTE

per presa d'atto
IL DIRETTORE F.F.

SIG. MARONCELLI FABRIZIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questa Associazione per 15 giorni consecutivi a

partire dal 02-12-2019 prot. 104

CIVITAVECCHIA il 02-12-2019

IL DIRETTORE F.F.

SIG. MARONCELLI FABRIZIO



ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

CIVITAVECCHIA il 02-12-2019

IL DIRETTORE F.F.

SIG. MARONCELLI FABRIZIO

